

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
 PLIEGO: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
 USUARIO: 17624073 - SANCHEZ DAMIAN EDY
 ROL: - REGISTRADOR DE OBRA



REGISTRO > ADMINISTRACION > REPORTES >

Ficha datos de ejecución de la obra

Datos de obra

Detalle de la obra

Descripción:
 031557 - Mejoramiento y Ampliacion de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento Ambulatorio del Cancer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas

Código SNIP:	Tipo de ejecución:	Catálogo de obras:	Avance físico acumulado de la obra:
143957	Por Contrata	611 - INFRAESTRUCTURA DE SALUD	11.88%
Monto de ejecución acumulado:	Fecha de inicio obra:	Plazo de ejecución (días):	Fecha de término de obra programada:
S/ 2942838.40	01/08/2017	630	23/04/2019
Fecha de término de obra reprogramada:	Fecha de Entrega de Terreno:		

Guardar

Datos de la empresa contratista

Tipo de empresa: - Seleccione -
 RUC de la empresa o consorcio:
 Nombre o razón social de la empresa o consorcio:
 N° de contrato:
 Tipo moneda: - Seleccione -
 Monto del contrato:
 Fecha de inicio del contrato:

Agregar Limpiar

RUC	Nombre Empresa/Consortio	N° de Contrato	Fecha Inicio	Monto	Acción	Eliminar	Fuente
20600896033	CONSORCIO ITALO PERAUNO	174-2015-INEN	23/12/2015	S/ 270604180.65	Ver Detalle	Eliminar	INFOBRA

Datos del residente de la obra

Tipo de documento de identidad: - Seleccione -
 Número de documento de identidad:
 Nombre:
 Apellido paterno:
 Apellido materno:
 C.I.P./ C.A.P./ R.N.A. :
 Profesión:
 Especialidad:
 Fecha de inicio del contrato:
 Fecha de fin del contrato:

Agregar Limpiar

Documento	Nombre Residente	Desde	Hasta	Acción	Eliminar
D.N.I. 08848048	RICARDO FRANCISCO BENAVIDES DIAZ	20/05/2016	20/06/2019	Ver Detalle	Eliminar

Datos de supervisión

Tipo de supervisión:



- Seleccione -

Documento	Nombre Supervisor	Desde	Hasta	Acción	Eliminar
D.N.I: 08848048	RICARDO FRANCISCO BENAVIDES DIAZ	20/05/2016	20/06/2019	Ver Detalle	Eliminar



Línea de tiempo

Avance físico real 11.88% al 05/2018



- | |
|--|
| Proy. de inversión pública
Código SNIP: 143957 |
| <ul style="list-style-type: none"> 24/06/2014
Aprobación del proyecto
S/ 277,993,156.00 24/06/2014
Verificación del proyecto
S/ 277,993,156.00 |

- | |
|---|
| Expedientes de obra |
| <ul style="list-style-type: none"> 03/07/2017
Expediente 1
S/ 270,604,180.65 |

Inicio de obra

01/08/2017
Inicio de Obra

- | |
|--|
| Ejecución Avances de obra |
| <ul style="list-style-type: none"> 01/2018
Avance 1
S/ 3.41 03/2018
Avance 2
S/ 9,494,616.10 04/2018
Avance 3
S/ 2,401,773.20 05/2018
Avance 4
S/ 2,942,838.40 |



[Agregar Avance](#)
[Finalizar Obra](#)
[Obra paralizada](#)

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	01/2018	16/01/2018	3.06 %	3.41 %	3.06	3.41	Ejecución	Ver	Eliminar
002	03/2018	17/05/2018	6.88 %	7.43 %	9,494,616.10	9,494,616.10	Ejecución	Ver	Eliminar
003	04/2018	30/05/2018	9.63 %	9.58 %	2,401,773.20	2,401,773.20	Ejecución	Ver	Eliminar
004	05/2018	02/07/2018	15.88 %	11.88 %	2,942,838.40	2,942,838.40	Ejecución	Ver	Eliminar



Cuadro resumen:

Información complementaria	No publicados	Publicados	Acción
Adelanto de obra	0	3	Editar
Calendario de obra	0	1	Editar
Ampliaciones de plazo	0	0	Agregar
Adicional/Deductivo de obra	0	0	Agregar
Proceso arbitral	0	0	Agregar

[Publicar](#)
[Regresar](#)

¿Qué es INFOBRAS?

Plan de Incentivos

Manual INFOBRAS

Preguntas Frecuentes

Reclamos y Sugerencias

Atención: (01) 330 3000
 Anexos: 1747, 1748, 1749

Correo de atención a entidades:
 Correo de atención a ciudadanos:

infobras@contraloria.gob.pe
 infobras.ciudadania@contraloria.gob.pe

