

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”****REPORTE DE II TRIMESTRE 2021**

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), informa que en el periodo de abril a junio 2021 (II Trimestre), en Obras de Ejecución, supervisión de obras, adicionales de obras y liquidación de obras lo siguiente:

Al respecto, comunicamos que en la actualidad solo tenemos en ejecución la obra “Reforzamiento de la Infraestructura de los módulos 4 y 5 del Primer y Segundo Piso del Instituto de Enfermedades Neoplásicas – INEN”, la cual se ha venido desarrollando de la siguiente manera:

- Modalidad de Contratación:
 - Ejecución: Precios Unitarios
 - Supervisión: Mixto (Tarifas y Suma Alzada)

- Plazo de Obra:
 - Ejecución: 120 días calendario
 - Supervisión: 120 días más 30 días calendario de liquidación de obra.

- Aspecto económico:

Ejecución de Obra

Contratista	IAG S.A.C.
Monto de Ejecución de Obra	S/ 1,767,900.18
Monto de la Valorización N° 01 de la Ejecución de Obra (Enero 2021)	S/ 35,408.31
Monto de la Valorización N° 02 de la Ejecución de Obra (Junio 2021)	S/ 61,835.71

Supervisión de Obra

Consultor	Juan Gamero Cabrejos
Monto de Consultoría de Supervisión de Ejecución de Obra	S/ 242,985.60
Monto de la Valorización N° 01 de la Supervisión de Obra (Enero 2021)	S/ 24, 547.76 CONTRATO RESUELTO

Consultor	Jose Rozas Latorre
Monto de las Prestaciones pendientes de la Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de Obra	S/ 216,735.61
Monto de la Valorización N° 01 de las Prestaciones pendientes de la Supervisión de Obra (Junio 2021)	S/ 47,250.01



PERÚ

Sector
Salud

Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas



**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

- Aspecto de gestión:

FECHA	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
05/04/2021	CONTRATO N° 046-2021-INEN	SE FIRMA EL CONTRATO DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DE LA SUPERVISION DE OBRA ENTRE EL INEN Y EL ING. JOSE ROZAS LATORRE
07/04/2021	INVITACION A CONCILIACION	MEDIANTE INFORME N° 0440-2021-OAJ/INEN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL INEN SOLICITA INFORMACION A LA OFICINA DE LOGISTICA Y A LA OIMS ACERCA DE LA SOLICITUD DE INVITACION A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION POR LA RESOLUCION DEL CONTRATO N°191-2020-INEN DE LA SUPERVISION.
21/04/2021	DESCARGO CONCILIACION	MEDIANTE INFORME N° 0167-2021-OIMS-OGA/INEN LA OIMS DA RESPUESTA A LA INFORMACION SOLICITADA POR LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA SOBRE LA INVITACION A CONCILIACION.
03/06/2021	REINICIO DE OBRA	MEDIANTE EL ACTA DE REINICIO DE OBRA N° 01 DE EJECUCION DE OBRA ENTRE EL INEN, EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION DE OBRA SE ACUERDA REINICIAR LOS TRABAJOS DEL REFORZAMIENTO DE LOS MODULOS 4 Y 5 A PARTIR DEL 4 DE JUNIO DE 2021..
08/06/2021	CRONOGRAMA DE OBRA	MEDIANTE CARTA N° 055-2021-IAG-GG LA EMPRESA IAG S.A.C. PRESENTA EL CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO
14/06/2021	CAMBIO DEL JEFE DE SEGURIDAD	LA EMPRESA IAG S.A.C. MEDIANTE CARTA N° 058-2021-IAG-GG SOLICITA CAMBIAR AL JEFE DE SEGURIDAD DE OBRA
21/06/2021	APROBACION DE PERSONAL CLAVE	MEDIANTE CARTA N° 867-2021-OL-OGA/INEN EL INEN APRUEBA EL CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EN SEGURIDAD DE OBRA
05/07/2021	VALORIZACION N° 02 EJECUCION	MEDIANTE CARTA N° 026-2021-JS/JMHL-SUP/INEN LA SUPERVISION REMITE LA VALORIZACION N° 02 DE EJECUCION DE OBRA.
06/07/2021	VALORIZACION N° 01 SUPERVISION	MEDIANTE CARTA 027-2021-JS/JMHL-SUP/INEN LA SUPERVISION PRESENTA EL INFORME DE VALORIZACION DE LA SUPERVISION.
12/07/2021	CAMBIO DEL INGENIERO RESIDENTE	LA EMPRESA IAG S.A.C. MEDIANTE CARTA N° 068-2021-IAG-GG SOLICITA CAMBIAR AL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Asimismo, debo indicar que el 03 de junio de 2021 el plazo se firmó el Acta de reinicio de obra, el reinicio de funciones el 04 de junio de 2021, a la fecha se viene ejecutando la obra de acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia y los contratos contraídos.

Además, se informa que en el segundo trimestre del presente año no han surgido adicionales de obra que haya presentado la empresa contratista encargada de la ejecución de la obra.