

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”****REPORTE DE I TRIMESTRE 2022**

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), informa que en el periodo de enero a marzo 2022 (I Trimestre), en Obras de Ejecución, supervisión de obras, adicionales de obras y liquidación de obras lo siguiente:

Al respecto, comunicamos que en la actualidad se ha concluido la obra “Reforzamiento de la Infraestructura de los módulos 4 y 5 del Primer y Segundo Piso del Instituto de Enfermedades Neoplásicas – INEN”, la cual se ha venido desarrollando de la siguiente manera:

- Modalidad de Contratación:
 - Ejecución: Precios Unitarios
 - Supervisión: Mixto (Tarifas y Suma Alzada)

- Plazo de Obra:
 - Ejecución: 120 días calendario
 - Supervisión: 120 días más 30 días calendario de liquidación de obra.

- Aspecto económico:

Ejecución de Obra

	Monto en soles
Presupuesto Contractual	1,767,900.18
Adicional N° 01	416,928.94
Deductivo Vinculante N° 01	-542,714.27
Adicional N° 02	96,649.06
Deductivo Vinculante N° 02	-4,444.58
Reducción del presupuesto contractual	-109,010.05
Reducción de Adicional N° 01	-87,857.42
Monto Final	1,537,451.86



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

- Montos acumulados al término de la obra:
o Presupuesto Contractual, afectado por los deductivo 1 y 2 y Reducción 1

MONTOS PROGRAMADOS

Table with columns: MES, MONTOS TOTAL (Inc/IGV) PARCIAL, ACUMUL., PORCENTAJES PARCIAL, ACUMUL. Includes data from 01-Ene-21 to 08-Ene-22 and a TOTAL row.

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

Table with columns: MES, MONTOS TOTAL (Inc/IGV) PARCIAL, ACUMUL., PORCENTAJES PARCIAL, ACUMUL. Includes data from 01-Ene-21 to 08-Ene-22 and a TOTAL row.

- o Adicional N° 1, afectado por reducción del adicional N° 1

MONTOS PROGRAMADOS

Table with columns: MES, MONTOS TOTAL (Inc/IGV) PARCIAL, ACUMUL., PORCENTAJES PARCIAL, ACUMUL. Includes data from 30-Oct-21 to 08-Ene-22 and a TOTAL row.

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

Table with columns: MES, MONTOS TOTAL (Inc/IGV) PARCIAL, ACUMUL., PORCENTAJES PARCIAL, ACUMUL. Includes data from 30-Oct-21 to 08-Ene-22 and a TOTAL row.

- o Adicional N° 2

MONTOS PROGRAMADOS

Table with columns: MES, MONTOS TOTAL (Inc/IGV) PARCIAL, ACUMUL., PORCENTAJES PARCIAL, ACUMUL. Includes data from 9-Dic-21 to 08-Ene-22 and a TOTAL row.

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

Table with columns: MES, MONTOS TOTAL (Inc/IGV) PARCIAL, ACUMUL., PORCENTAJES PARCIAL, ACUMUL. Includes data from 9-Dic-21 to 08-Ene-22 and a TOTAL row.



**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

- Consolidado de Presupuesto

MONTOS PROGRAMADOS					MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS				
MES	MONTOS TOTAL (Incl. IGV)		PORCENTAJES		MES	MONTOS TOTAL (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.		PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/	S/	%	%		S/	S/	%	%
01-Ene-21	0	0	0	0.0%	01-Ene-21	0.00	0	0	0.0%
12-Ene-21	0	0	0	0.0%	12-Ene-21	0.00	0	0	0.0%
28-Ene-21	35,408.31	35,408.31	2.30%	2.3%	28-Ene-21	35,408.31	35,408.31	2.30%	2.3%
31-Ene-21	0.00	35,408.31	0.00%	2.3%	31-Ene-21	0.00	35,408.31	0.00%	2.3%
28-Feb-21	0.00	35,408.31	0.00%	2.3%	28-Feb-21	0.00	35,408.31	0.00%	2.3%
31-Mar-21	0.00	35,408.31	0.00%	2.3%	31-Mar-21	0.00	35,408.31	0.00%	2.3%
30-Abr-21	0.00	35,408.31	0.00%	2.3%	30-Abr-21	0.00	35,408.31	0.00%	2.3%
31-May-21	0.00	35,408.31	0.00%	2.3%	31-May-21	0.00	35,408.31	0.00%	2.3%
30-Jun-21	57,637.89	93,046.30	3.75%	6.1%	30-Jun-21	57,637.89	93,046.30	3.75%	6.1%
31-Jul-21	94,672.25	257,718.55	10.70%	16.8%	31-Jul-21	108,889.99	232,938.28	9.84%	15.1%
31-Ago-21	849,361.31	796,583.76	35.15%	51.8%	31-Ago-21	99,102.34	401,020.62	11.60%	28.7%
9-Set-21	310,647.55	1,111,731.31	20.40%	72.3%	9-Set-21	62,804.78	503,930.38	6.88%	32.8%
30-Sep-21	0.00	1,111,731.31	0.00%	72.3%	30-Sep-21	62,804.78	606,735.13	6.88%	38.5%
31-Oct-21	0.00	1,111,731.31	0.00%	72.3%	31-Oct-21	46,886.00	653,621.13	3.80%	42.5%
30-Nov-21	117,299.48	1,229,030.77	7.83%	79.8%	30-Nov-21	343,721.02	997,342.25	22.36%	64.9%
31-Dic-21	288,433.10	1,497,463.87	17.48%	87.4%	31-Dic-21	288,827.88	1,286,169.31	15.38%	78.5%
02-Ene-22	6,729.80	1,504,193.27	0.44%	87.8%	02-Ene-22	1,810.12	1,287,979.43	0.12%	78.6%
04-Ene-22	33,256.13	1,537,449.40	2.16%	100.0%	04-Ene-22	192,679.43	1,330,658.86	6.54%	85.2%
TOTAL	1,537,449.40				TOTAL	1,318,888.86		85.2%	

El monto valorizado de la Ejecución al primer trimestre 2022, es de: S/ 103,889.55

- De la supervisión de la obra

TIEMPO	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALORIZACION DE LA SUPERVISION			MES	
			N°	PERIODO	MONTO		
15 días	Inicio de obra	12/01/2021				Enero	
	Suspensión de obra	26/01/2021					
128 días	Inicio de Suspensión de obra	27/01/2021				Febrero	
						Marzo	
						Abril	
						Mayo	
						Junio	
	105 días	Reinicio de obra, inicio de contrato con nueva Sup	04/06/2021	1.00	04/06/2021 - 30/06/2021	47,250.01	Julio
			2.00	01/07/2021 - 31/07/2021	54,250.00	Agosto	
			3.00	01/08/2021-31/08/2021	54,250.00	Setiembre	
Fin de Plazo de obra (contractual)		16/09/2021	4.00	01/09/2021-16/09/2021	28,000.00		
42 días	Inicio de Ampliación de Plazo N° 02	17/09/2021	5.00	17/09/2021-30/09/2021	24,500.01	73,500.03	
	Fin de Ampliación de Plazo N° 02	28/10/2021	6.00	01/10/2021-28/10/2021	49,000.02		
1 día	Ampliación de Plazo N° 03 y Aprobación de Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N° 01	29/10/2021	7.00	29/10/2021-31/10/2021	5,250.01	1,750.00	
65 días	Inicio de Ampliación de Plazo N° 04	30/10/2021				113,750.00	
	Aprobación de Ampliación de Plazo N° 02	24/11/2021	8.00	01/11/2021-30/11/2021	52,500.02		Noviembre
	Aprobación de Ampliación de Plazo N° 03 y Aprobación de Ampliación de Plazo N° 04	13/12/2021	9.00	01/12/2021-31/12/2021	54,250.00		Diciembre
	Aprobación de Adicional N°02	13/12/2021					
6 días	Fin de Ampliación de Plazo N° 04	02/01/2022				10,500.00	
	Inicio de Ampliación de Plazo N° 05	03/01/2021	10.00	01/01/2022-08/01/2022	14,000.00		Enero
	Fin de Ampliación de Plazo N° 05	08/01/2022					
					383,250.04	383,250.04	

El monto valorizado de la Supervisión al primer trimestre 2022, es de: S/ 14,000.00



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

• Aspecto de gestión:

Table with 3 columns: FECHA, DESCRIPCION, OBSERVACIONES. It contains 23 rows detailing project milestones from January to May 2022, including reductions, supervision, and reception of work.

Asimismo, debo indicar que se encuentra en ejecución la obra “Reforzamiento de los tanques elevados del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN, Etapa 1”.

CUI: 2495555

Adjudicación simplificada N° 027-2021-INEN

Valor referencial: S/. 384,896.62

Monto ejecutado: S/. 370,149.47



**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

- Detalle del mes de enero a marzo 2022

fecha	Hecho o Modificación	Monto
04/01/2022	Aprobación de Valorización N°02	S/. 133,455.31
05/01/2022	Aprobación de Valorización de Mayores Metrados N°01	S/. 9,147.45
06/01/2022	Reinicio de Obra (por Suspensión de plazo)	
28/01/2022	Culminación de ejecución de obra	
31/01/2022	Aprobación de Valorización N°03	S/. 111,127.44
02/02/2022	Aprobación de Valorización de Mayores Metrados N°02	S/. 38,067.35
07/02/2022	Aprobación de Valorización de Mayores Gastos Generales por Suspensión de plazo	S/. 6,642.52
24/03/2022	Presentación de Liquidación de Contrato de Ejecución	En proceso de revisión