



**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ”**

REPORTE DEL III TRIMESTRE 2022

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), informa que en el periodo de julio a setiembre 2022 (III Trimestre), en Obras de Ejecución, supervisión de obras, adicionales de obras y liquidación de obras lo siguiente:

CUI 2425169: RENOVACION DE CALDERO DE INEN:

- Con fecha 30 de setiembre de 2022 se suscribió el Contrato N° 0132-2022-INEN con el CONSORCIO UNION para la “Ejecución de la obra y equipamiento: Rehabilitación de los Suministros de Casa de Fuerza del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas”.
- Con fecha 29 de agosto de 2022 se suscribió el Contrato N° 103-2022-INEN con el Consorcio GS< para el “Servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de la Ejecución de Obra y Equipamiento: Rehabilitación de los Sistemas de Suministro de Casa de Fuerza del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN”.
- Con fecha 04 de Noviembre de 2022 mediante Cuaderno de cargo de OIMS y con Memorando N° 001761-2022-OIMS-OGA/INEN se entregó copias del expediente técnico y su actualización al contratistas y supervisión, Consorcio Union y Consorcio GS<.
- Actualmente está en revisión la documentación enviada por el Consorcio UNION para el perfeccionamiento del contrato.
- Se está a la espera de la solicitud de adelanto directo.
- Está pendiente la entrega de terreno y el inicio de obra.
- Durante el mes de noviembre se tendrá el gasto presupuestal del 10% del adelanto y la primera valorización de obra y de supervisión.
- De acuerdo a lo programado, hay un retraso aproximado de 30 días calendario.

CUI 2425169: REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MODULOS 4 Y 5 DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL INEN

- Con fecha 18 de octubre de 2022, mediante Informe N° 0342-2022-OIMS-OGA/INEN e Informe adjunto Informe N°038-2022-OIMS-OGA-VCS/INEN, se remite la opinión técnica respecto a la pretensión conciliatoria de la empresa Ingeniería, Arquitectura y Gestión S.A.C., según conciliación presentada ante el Centro de Conciliación Extrajudicial "San Miguel Arcangel", Exp. N° 485-2022CCE-SMA, dentro de la ejecución del contrato N°198-2020-INEN "Contratación de la Ejecución de obra: Reforzamiento de la Infraestructura de los Módulos 4 y 5 del Primer y Segundo Piso del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas".



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas



**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ”**

- En dicho informe se reitera el desacuerdo con la pretensión del contratista al intentar incrementar el costo de su liquidación, que ya fue negada y recalculada por esta oficina.
- Se desconoce el estado legal de las pretensiones del contratista para finiquitar con la liquidación. Se espera que antes de fin de año se haya terminado de liquidar.