

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”****REPORTE DE III TRIMESTRE 2021**

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), informa que en el periodo de julio a setiembre 2021 (III Trimestre), en Obras de Ejecución, supervisión de obras, adicionales de obras y liquidación de obras lo siguiente:

Al respecto, comunicamos que en la actualidad solo tenemos en ejecución la obra “Reforzamiento de la Infraestructura de los módulos 4 y 5 del Primer y Segundo Piso del Instituto de Enfermedades Neoplásicas – INEN”, la cual se ha venido desarrollando de la siguiente manera:

- Modalidad de Contratación:
 - Ejecución: Precios Unitarios
 - Supervisión: Mixto (Tarifas y Suma Alzada)

- Plazo de Obra:
 - Ejecución: 120 días calendario
 - Supervisión: 120 días más 30 días calendario de liquidación de obra.

- Aspecto económico:

Ejecución de Obra

Contratista	IAG S.A.C.
Monto de Ejecución de Obra	S/ 1,767,900.18
Monto de la Valorización N° 03 de la Ejecución de Obra (Julio 2021)	S/. 138,966.98
Monto de la Valorización N° 04 de la Ejecución de Obra (Agosto 2021)	S/. 169,112.34
Monto de la Valorización N° 05 de la Ejecución de Obra (Setiembre 2021)	S/. 205,609.51
Acumulado de Valorizaciones	S/. 606,735.13

Supervisión de Obra

Supervisor	Jose Rozas Latorre
Monto de las Prestaciones pendientes de la Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de Obra	S/ 216,735.61
Monto de la Valorización N° 02 de las Prestaciones pendientes de la Supervisión de Obra (Julio 2021)	S/ 54,250.00
Monto de la Valorización N° 03 de las Prestaciones pendientes de la Supervisión de Obra (Agosto 2021)	S/ 54,250.00
Monto de la Valorización N° 04 de las Prestaciones pendientes de la Supervisión de Obra (Setiembre 2021)	S/ 28,000.00
Acumulado de Valorizaciones	S/ 183,750.01

**PERÚ****Sector
Salud****Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas**

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

- Aspecto de gestión:

DESCRIPCION	OBSERVACIONES
VALORIZACION N° 01 DE LA SUPERVISION	MEDIANTE MEMORANDO N° 02436-2021-OL-PGA/INEN DEL 06 DE JULIO DE 2021, LA OFICINA DE LOGÍSTICA REMITE A LA OIMS LA CARTA N° 027-2021-JS/JMHL-SUP/INEN DEL 05 DE JULIO DE 2021, DE LA SUPERVISIÓN, PRESENTANDO LA VALORIZACIÓN N° 01 DEL SUPERVISOR JOSÉ LUIS ROZAS LATORRE.
CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA	MEDIANTE MEMORANDO N° 2642-2021-OL-OGA/INEN DEL 16 DE JULIO DE 2021, LA OFICINA DE LOGISTICA REMITE A LA OIMS LA CARTA N° 038-2021-JS/JMHL-SUP/INEN DEL 15 DE JULIO DE 2021, CONTENIENDO EL CALENDARIO DE AVANCE ACELERADO (POR ATRASOS INCURRIDOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA).
VALORIZACION N° 02 SUPERVISION	MEDIANTE MEMORANDO N° 2925-2021-OL-PGA/INEN DEL 06 DE AGOSTO DE 2021, LA OFICINA DE LOGÍSTICA REMITE A LA OIMS LA CARTA N° 058-2021-JS/JMHL-SUP/INEN DEL 05 DE AGOSTO DE 2021, DE LA SUPERVISIÓN, PRESENTANDO LA VALORIZACIÓN N° 02 DEL SUPERVISOR JOSÉ LUIS ROZAS LATORRE.
VALORIZACION N° 03 EJECUCION	MEDIANTE MEMORANDO N° 1484-2021-OIMS-OGA/INEN DEL 17 DE AGOSTO DE 2021, LA OIMS APRUEBA LA VALORIZACIÓN N° 03
VALORIZACION N° 04 EJECUCION	MEDIANTE MEMORANDO N° 3365-2021-OL-OGA/INEN DEL 06 DE SETIEMBRE DE 2021, LA OFICINA DE LOGISTICA REMITE A LA OIMS LA CARTA N° 110-2021-JS/JMHL-SUP/INEN DE LA SUPERVISIÓN, PRESENTANDO LA VALORIZACIÓN N° 04 DEL CONTRATISTA IAG S.A.C.
VALORIZACION N° 03 SUPERVISION	MEDIANTE MEMORANDO N° 3360-2021-OL-PGA/INEN DEL 06 DE SETIEMBRE DE 2021, LA OFICINA DE LOGÍSTICA REMITE A LA OIMS LA CARTA N° 0111-2021-JS/JMHL-SUP/INEN DEL 03 DE SETIEMBRE DE 2021, DE LA SUPERVISIÓN, PRESENTANDO LA VALORIZACIÓN N° 03 DEL SUPERVISOR JOSÉ LUIS ROZAS LATORRE.
RETRASO DE OBRA	MEDIANTE CARTA N° 0124-2021-JS/JMHL-SUP/INEN DEL 08 DE SETIEMBRE DE 2021, LA SUPERVISIÓN INFORMA A LA ENTIDAD QUE EL RETRASO RELATIVO EN LA VALORIZACIÓN ACUMULADA RESPECTO AL CALENDARIO REPROGRAMADO ES MAYOR AL 20%.
PRESENTACION DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO APROBADO POR LA SUPERVISION	MEDIANTE MEMORANDO N° 03633-2021-OL-PGA/INEN DEL 17 DE SETIEMBRE DE 2021, LA OFICINA DE LOGISTICA REMITE A LA OIMS LA CARTA N° 0130-2021-JS/JMHL-SUP/INEN DEL 16 DE SETIEMBRE DE 2021, DE LA SUPERVISIÓN, REMITIENDO EL INFORME N° 004-2021-JS-JMHL-INEN DE APROBACIÓN DE PRESTACIÓN DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE SOBRE LA PROPUESTA DE REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS 4 Y 5 DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL INEN.
OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO	MEDIANTE MEMORANDO N° 01781-2021-OIMS-OGA/INEN DEL 24 DE SETIEMBRE DE 2021, LA OIMS REMITE A LA OFICINA DE LOGISTICA SUS OBSERVACIONES REFERIDAS AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, POR REUBICACION DE PLACAS.

Asimismo, debo indicar que el 16 de setiembre de 2021, la Supervisión de Obra presenta el Adicional N° 01 y el Deductivo N° 01 de la empresa ejecutora del proyecto, el cual considera reubicar placas con el objetivo de evitar que los trabajos a realizar no interfieran con el servicio al paciente. En el tercer trimestre el Adicional y Deductivo se encontraban en revisión, siendo aprobado el 29 de octubre mediante Resolución Directoral N° 0134-2021-GG/INEN.

DESCRIPCION	MONTO (S/.)	INCIDENCIA
PRESUPUESTO ADICIONAL:	S/ 416,928.94	23.58%
PRESUPUESTO DEDUCTIVO:	-S/ 542,714.27	-30.70%
BALANCE PRESUPUESTAL	-S/ 125,785.33	-7.11%