



## **REPORTE DEL I TRIMESTRE 2024**

La Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), mediante Memorando N° 562-2024-OIMS-OGA/INEN informa que en el periodo de enero a marzo 2024 (I Trimestre), en relación a Informe de Supervisión de Contratos de la obra "Ejecución de Obra y Equipamiento: Optimización de la Unidad de Lavandería del INEN, describe lo siguiente;

### **1. INFORME DE SUPERVISION DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024**

#### **ENERO 2024**

Se tiene un avance total de ejecución Obra de 0.04%, al mes de según la programación actualizada, encontrándose atrasada en un 52.45% del acumulado programado. El avance específico de ejecución corresponde a las Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud que viene siendo un 21.88%.

#### **FEBRERO 2024**

Se tiene un avance total de ejecución Obra de 2.59%, al mes de según la programación actualizada, encontrándose atrasada en un 97.41% del acumulado programado 100%. El avance específico de ejecución corresponde a las Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud.

#### **MARZO 2024**

Se tiene un avance total de ejecución Obra de 3.04%, al mes de según la programación actualizada, encontrándose atrasada en un 96.96% del acumulado programado. El avance específico de ejecución corresponde a las Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud que viene siendo un 74.07, teniendo un retraso de 25.93%. y las partidas de Estructuras teniendo un avance acumulado de 12.72% y teniendo un retraso de 87.28%