



PERÚ

Sector
Salud

Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

REPORTE DE I TRIMESTRE 2021

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), informa que en el periodo de enero a marzo 2021 (I Trimestre), en Obras de Ejecución, supervisión de obras, adicionales de obras y liquidación de obras lo siguiente:

Al respecto, comunicamos que en la actualidad solo tenemos en ejecución la obra “Reforzamiento de la Infraestructura de los módulos 4 y 5 del Primer y Segundo Piso del Instituto de Enfermedades Neoplásicas – INEN”, la cual se ha venido desarrollando de la siguiente manera:

- Modalidad de Contratación:
 - Ejecución: Precios Unitarios
 - Supervisión: Mixto (Tarifas y Suma Alzada)

- Plazo de Obra:
 - Ejecución: 120 días calendario
 - Supervisión: 120 días más 30 días calendario de liquidación de obra.

- Aspecto económico:

Monto de Ejecución de Obra	S/ 1,767,900.18
Monto de Consultoría de Supervisión de Ejecución de Obra	S/ 242,985.60
Monto de la Valorización N° 01 de la Ejecución de Obra	S/ 35,408.31
Monto de la Valorización N° 01 de la Supervisión de Obra	S/ 24, 547.76



**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

• Aspecto de gestión:

FECHA	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
01/12/2020	CONTRATO N° 0191-2020-INEN DE SUPERVISION DE OBRA	SE FIRMA EL CONTRATO DE SUPERVISION ENTRE EL INEN Y EL ING. JUAN GAMERO CABRE.O.S
15/12/2020	CONTRATO N° 0198-2020-INEN DE EJECUCION DE OBRA	SE FIRMA EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA ENTRE EL INEN Y LA EMPRESA IAG S.A.C.
13/12/2020	CARTA N° 072-2020-IAG/INEN	LA EMPRESA IAG S.A.C. SOLICITA CAMBIO DE INGENIERO RESIDENTE
11/01/2021	ACTA DE ENTREGA DEL LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA OBRA	
12/01/2021	INICIO DE OBRA	
19/01/2021	ASIENTO N° 012 DEL CUADERNO DE OBRA	LA EMPRESA IAG S.A.C. SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL POR ATRASOS Y/O PARLIZACIONES NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA, ADUCIENDO COMO HECHO GENERADOR LA RENUNCIA DEL JEFE DE SUPERVISION
19/01/2021	MEMORANDO N° 0079-2021-OIMS-OGA/INEN	LA OIMS REMITE A LA OFICINA DE LOGISTICA EL INFORME N° 002-2021-EAP-OIMS/INEN SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA SUPERVISION DE OBRA, LOS MONTO DE PENALIDADES Y RENUNCIA DEL JEFE DE SUPERVISION.
20/01/2021	CARTA N° 07-2021-JGC	LA SUPERVISION DE OBRA SOLICITA SUSTITUCION DEL JEFE DE SUPERVISION POR RENUNCIA DE ESTE.
25/01/2021	CARTA N° 93-2021-OL-OGA/INEN	EL INEN COMUNICA AL SUPERVISOR LA OPINION TECNICA FAVORABLE PARA EL REEMPLAZANTE DEL JEFE DE SUPERVISION EMITIDO POR LA oims.
23/01/2021	CARTA N° 019-JGC	LA SUPERVISION SOLICITA LA SUSTITUCION DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
23/01/2021	CARTA N° 021-2021-JGC	LA SUPERVISION INFORMA SOBRE EL DESCANSO MEDICO DEL JEFE DE SUPERVISION, EL CUAL SE PRESENTÓ A LABORAR HASTA EL 24-01-2021.
03/02/2021	CARTA N° 0164-2021-OIMS-OGA/INEN	LA OIMS REMITE A LA OFICINA DE LOGISTICA EL INFORME N° 003-2021-EAP-OIMS/INEN CUYO CONTENIDO ES LA EJECUCION CONTRACTUAL DE LA SUPERVISION, CONCLUYENDO QUE LA SUPERVISION A INCURRIDO EN INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES Y EN AUSENCIAS DEL PERSONAL CLAVE ACREDITADO HA ALCANZADO LA PENALIDAD MAXIMA PERMITIDA DEL 10% DEL CONTRATO DE SUPERVISION, RECOMENDANDO LA RESOLUCION DEL CONTRATO.
04/02/2021	CARTA N° 011-2021-JGGC	LA SUPERVISION PRESENTA LA VALORIZACION N° 01 DE EJECUCION DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
05/02/2021	CARTA N° 037-2021-JGC	LA SUPERVISION PRESENTA SU INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 01- ENERO 2021.
09/02/2021	CARTA N° 0153-2021-OL-OGA/INEN	EL INEN COMUNICA LA APROBACION DE LA SUSTITUCION DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
11/02/2021	CARTA N° 044-2021-JGC	LA SUPERVISION SOLICITA LA SUSTITUCION DEL SEGUNDO JEFE DE SUPERVISION
12/02/2021	MEMORANDO N° 0223-2021-OIMS-OGA/INEN	LA OIMS PRESENTA LAS OBSERVACIONES DE LA VALORIZACION N° 01 DE EJECUCION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
23/02/2021	CARTA N° 023-2021-OGA/INEN	EL INEN COMUNICA A LA SUPERVISION LA RESOLUCION DEL CONTRATO N° 191-2020-INEN POR HABER ALCANZADO EL 10% DE LAS PENALIDADES.
03/03/2021	CARTA N° 040-2021-IAG/GG	LA EMPRESA IAG S.A.C. PRESENTA EN AUSENCIA DE LA SUPERVISION EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA VALORIZACION N° 01 DE EJECUCION DE OBRA.
01/03/2021	ACTA DE SUSPENSION	SE FIRMA EL ACTA DE SUSPENSION DE OBRA ENTRE EL INEN Y EL CONTRATISTA DE LA EJECUCION DE OBRA IAG S.A.C.

Asimismo, debo indicar que al 31 de marzo de 2021 el plazo de ejecución de obra del Contrato N° 0198-2020-INEN se encuentra suspendido, dicha suspensión se dio por mutuo acuerdo entre el INEN y la empresa IAG S.A.C., debido al continuo incumplimiento del SUPERVISOR en sus obligaciones y por haber alcanzado el monto máximo de las otras penalidades, equivalente al 10% del monto del contrato.

Además, se informa que en dicha obra, durante el primer trimestre del presente año no se han aprobado adicionales de obra y aun no se ha efectuado la liquidación de obra.