



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

REPORTE DEL I TRIMESTRE 2023

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), informa que en el periodo de enero a marzo 2023 (I Trimestre), en Obras de Ejecución, supervisión de obras, adicionales de obras y liquidación de obras lo siguiente:

1. Optimización de la Unidad de Lavandería CUI: 2426269

- El 28 de febrero se inició la convocatoria para la ejecución del proyecto.
- Se estima que durante el mes de abril haya concluido el proceso concursal para el otorgamiento de la buena pro y se inicie la ejecución del IOARR.
- EL IOARR tiene tres procesos concursales independientes, de la ejecución, de la Supervisión y de la Contingencia.

2. Casa de Fuerza CUI: 2425169

- El 21 de octubre de 2022 se firmó el Contrato N° 132-2022-INEN de ejecución de obra.
- El 08 de setiembre de 2022 se firmó el Contrato N° 103-2022-INEN de la Supervisión para la ejecución de obra.
- Costo del Proyecto de Ejecución: S/. 7,250,000.00
- Costo de la Supervisión de Obra: S/. 347,709.42
- El plazo de ejecución de obra es de 150 días calendario.
- El 30 de noviembre se firma el Acta de Entrega de Terreno
- La obra se inició el 01 de diciembre de 2022, el Contratista no solicitó adelanto directo.
- La obra se encuentra atrasada y se solicitó a l Contratista la modificación del cronograma actualizado
- El Contratista solicitó adelanto de materiales (20%), el cual se encuentra en evaluación.
- En la actualidad la obra se encuentra suspendida desde el 01 de febrero de 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
Av. Angamos Este 2520, Lima – 34 Telf.: 201-6500 Fax: 620-4991 Web: www.inen.sld.pe e-mail: postmaster@inen.sld.pe