

REPUBLICA DEL PERU



RESOLUCIÓN JEFATURAL

Lima, 27 de OCTUBRE de 2020.

VISTOS: Las Cartas N° 023-2020-DM/CCA-INEN, N° 038-2020-DM/CCA-INEN y N° 039-2020-DM/CCA-INEN, del CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS; Los Memorando N° 682-2020-OIMS-OGA/INEN, N° 871-2020-OIMS-OGA/INEN y N° 1424-2020-OIMS-OGA/INEN, de la Dirección Ejecutiva de la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios; el Memorando N° 826-2020-OGPP/INEN, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 1046-2020-OL-OGA/INEN, de la Oficina de Logística; así como, el Informe N° 308-2020-OAJ/INEN, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28748, se otorgó al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en adelante la Entidad, la categoría de Organismo Público Descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, financiera, administrativa y normativa, adscrito al Sector Salud, actualmente calificado como Organismo Público Ejecutor, en adelante el Instituto;

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2007-SA, publicado en el diario oficial El Peruano, el 11 de enero de 2007, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en adelante el ROF del INEN, estableciendo su jurisdicción, competencia, funciones generales y estructura orgánica del Instituto, así como las funciones de sus diferentes Órganos y Unidades Orgánicas;



Que, mediante Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante TUO de la LCE, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento, y disposiciones normativas complementarias, se regula el marco legal aplicable a las contrataciones de bienes, servicios y obras por las Entidades del Sector Público;

Que, el numeral 34.10 del artículo 34 del TUO de la LCE, establece que: *"Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad."*;

Que, por su parte, el artículo 160 del Reglamento, referido a las modificaciones al contrato dispone que:

"160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades:

- a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes.*
- b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor.*
- c) La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE.*



160.2. Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente:

a) Certificación presupuestal; y

b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad. (...)." (Subrayado agregado);

Que, por otro lado, cabe señalar que, el literal d) del numeral 3.1 de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 168-2020-EF, que establece disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala: "d) *Las Entidades se encuentran facultadas para modificar sus contratos a fin de incorporar en ellos las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los Sectores competentes y otras que resulten necesarias para la reactivación de la ejecución del contrato, debiendo reconocer el costo que ello demande, en caso corresponda. Dichas modificaciones se efectúan de conformidad con lo dispuesto en el numeral 34.10 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.*" (Subrayado agregado);

Que, con fecha 18 de diciembre de 2019, se convocó la Adjudicación Simplificada N° 008-2019-INEN Tercera Convocatoria, destinada a la contratación del "SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DENOMINADA OPTIMIZACIÓN DE LA UNIDAD DE LAVANDERÍA DEL INEN";

Que, con fecha 12 de febrero de 2020, la Entidad y el CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS, en adelante el contratista, suscribieron el Contrato N° 027-2020-INEN, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 008-2019-INEN Tercera Convocatoria, destinado a la contratación del "SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DENOMINADA OPTIMIZACIÓN DE LA UNIDAD DE LAVANDERÍA DEL INEN", por un monto total de S/ 141,351.74 (Ciento cuarenta y un mil trescientos cincuenta y uno y 74/100 Soles) y con plazo de ejecución de cincuenta y seis (56) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato;

Que, en atención al requerimiento de la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios, para adaptar el expediente técnico a las normativas sanitarias debido al COVID-19, con fecha 22 de junio de 2020, a través de la Carta N° 023-2020-DM/CCA-INEN el contratista refiere que, la incorporación de medidas sanitarias en el expediente técnico respectivo supondría un costo total de S/ 10,129.38 (Diez mil ciento veinte y nueve y 38/100 Soles), para cuyo efecto adjuntó una estructura de costos;

Que, de acuerdo a lo indicado por el área usuaria con Memorandos N° 871-2020-OIMS-OGA/INEN y N° 1424-2020-OIMS-OGA/INEN, se aprecia que la modificación al contrato respectivo, consistiría en "considerar en el EXPEDIENTE TÉCNICO el PROTOCOLO SANITARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA, el cual incluiría el presupuesto, diseño, acciones preliminares, preventivas y de protección en el desarrollo de la obra. Este protocolo incluye medidas de prevención, materiales de bioseguridad, zonas de desinfección en obra, controles, entre otros."; lo cual sería verificado a la presentación del Expediente Técnico Definitivo. Asimismo, de acuerdo al Memorando N° 682-2020-OIMS-OGA/INEN, se cuenta con la opinión favorable del área usuaria respecto al monto propuesto por el contratista;

Que, la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración mediante el Informe de vistos, que se constituye en el informe técnico para el presente trámite, señala que el contrato se encuentra vigente y que la solicitud formulada por el área usuaria se enmarca y cumple los presupuestos para efectuar la modificación convencional al contrato establecida en el numeral 34.10 del artículo 34 del TUO de la LCE, sustentando y justificando los siguientes requisitos:

- (i) **La necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente.**

"Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina de Logística es de la opinión que, la modificación al contrato obedecería a que, con ello se alcanza la finalidad del contrato, dado que, la contratación tiene por objeto el servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico de obra y equipamiento para la ejecución de la

inversión denominada "Optimización de la Unidad de Lavandería del INEN". Así, en la medida que, dicho instrumento constituye el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, en este caso de la inversión en mención, resultaría imprescindible incorporar el protocolo sanitario respectivo, máxime sí, se tiene en cuenta que, la finalidad pública subyacente a la presente contratación se orienta a incrementar, mejorar y modernizar el abastecimiento de prendas a los diferentes servicios hospitalarios del INEN, así como asegurar las condiciones adecuadas del ambiente laboral buscando optimizar los recursos humanos y materiales disponibles, lo cual redundará en beneficio de los pacientes del INEN."

(ii) Que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación.

"cabe precisar que, el objeto materia de contratación es el "SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DENOMINADA OPTIMIZACIÓN DE LA UNIDAD DE LAVANDERÍA DEL INEN". En ese sentido, se es de la opinión que, la modificación no alteraría los términos de referencia y en consecuencia, no se modifica el objeto de contratación, pues se pretende incorporar en el expediente técnico, el protocolo sanitario aprobado por el sector correspondiente, siendo que resulta ser una implementación necesaria a fin de garantizar la correcta ejecución de la obra en el presente contexto."

iii) Que se sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes.


"cabe acotar la presente propuesta de modificación al Contrato N° 027-2020-INEN deriva de la aprobación del "Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades", con Resolución Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA, el mismo que ha sido emitido como consecuencia de las disposiciones aprobadas por el Gobierno en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, circunstancia que no podía preverse a la presentación de ofertas."

Que, asimismo, la Oficina de Logística afirma que se cuenta con los recursos económicos necesarios para atender la modificación del contrato requerida, según consta de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000003135, por el importe de S/ 10,129.38 (Diez mil ciento veinte y nueve y 38/100 Soles), adjunta al Memorando de vistos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, así también, señala que se cuenta con el consentimiento expreso, indubitable y formal del Contratista, dado con Carta N° 038-2020-DM/CCA-INEN, precisada con la Carta N° 039-2020-DM/CCA-INEN;

Que, por su parte, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el Informe de vistos, concluye que de conformidad con los fundamentos expuestos por la Oficina de Logística de la Oficina de Administración y el área usuaria, se desprende que se ha acreditado los requisitos y las formalidades exigidas para que opere la modificación convencional al contrato contemplada en el numeral 34.10 del artículo 34 y 160 de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, respectivamente; razón por lo cual, resulta pertinente aprobar la modificación del contrato antes referido, con la finalidad de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, correspondiendo al Titular de la Entidad aprobar dicha modificación contractual, en virtud que ésta implica el incremento del precio pactado originalmente;

Con el visto bueno de la Sub Jefatura Institucional, de la Gerencia General, de la Oficina General de Administración, así como, de las Oficinas de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios, de Logística y de Asesoría Jurídica;

De conformidad con las disposiciones previamente señaladas del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, así como lo prescrito en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 168-2020-EF;





SE RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la modificación al Contrato N° 027-2020-INEN, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 008-2019-INEN Tercera Convocatoria, destinado a la contratación del "SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DENOMINADA OPTIMIZACIÓN DE LA UNIDAD DE LAVANDERÍA DEL INEN", que significará el incremento del monto contractual original en S/ 10,129.38 (Diez mil ciento veinte y nueve y 38/100 Soles), según las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Comunicar al contratista la presente resolución e insertarla en el expediente de contratación de la Adjudicación Simplificada N° 008-2019-INEN Tercera Convocatoria.

ARTÍCULO TERCERO. - Encargar a la Oficina de Comunicaciones a publicar en la página web institucional la presente resolución; así como a la Oficina de Logística a efectuar el registro de la adenda correspondiente en el (SEACE).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE




Dr. EDUARDO PAYET MEZA
Jefe Institucional
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIICAS

